

Nr.c rt	Obiectiv	Masuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
<b>DEPOZIT ECOLOGIC BACAU</b>				
1.	Bazin permeat si ape pluviale	A.Intocmire proiect reabilitare bazin		
		A_1. Documente suport pentru realizare proiect (Extras de Carte Funciara, Plan de Incadrare in Zona vizat de OCPI, Studiu Hidro-Geologic, ridicari topografice existente in amplasament, taxe, etc.)	20.04.2018	PM Bacau
		A_2. Documentatie Certificat de Urbanism	25.04.2018	ECO SUD
		A_3. Depunere si Obtinere Certificat de urbanism	30.04.2018	PM Bacau
		A_4. Elaborare documentatie avize conform Certificat de urbanism	24.05.2018	ECO SUD
		A_5. Obtinere avize conform Certificat de urbanism inclusiv taxele eferente	30.06.2018	PM Bacau
		A_6. Elaborare DALI	15.07.2018	ECO SUD
		A_7. Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor inclusiv ridicare topografica vizata de OCPI	15.08.2018	ECO SUD
		A_8. Depunere si Obtinere Autorizatie de Construire inclusiv taxele aferente	15.09.2018	PM Bacau
		A_9. Achizitie lucrari de proiectare (Asistenta Tehnica) si executie proiect reabilitare bazin	30.09.2018	PM Bacau
		A_10. Intocmire proiect tehnic	30.09.2018	ECO SUD
		A_11. Receptie lucrari	28.12.2018	PM Bacau
		B. Verificare si punere in functiune pompe camin SP3 care deservesc bazinul.	15.12.2018	PM Bacau
2.	Rigole ape pluviale	A. Curatare si decolmatare rigole de colectarea ape pluviale dupa evacuarea levigatului din acestea;	31.05.2018	PM Bacau
		B. Curatare si decolmatare rigole inundate de colectarea ape pluviale dupa	15.12.2018	PM Bacau

Nr.crt	Obiectiv	Masuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
		evacuarea levigatului din acestea;		
3	Camine de pompare	A. Schimbare capac camin CM1;	20.06.2018	PM Bacau
		B. Restaurare camin pompare SP2 (sistem de ventilatie si capace camin) conform proiect tehnic si impermeabilizare cu membrana HDPE	20.06.2018	PM Bacau
4	Sistem colectare levigat	A. Curatare interioare camine colectare levigat (CL1a – CL7a si CL1b-CL7b)	20.06.2018	CJ Bacau
		B. Schimbare capace camine segregate – risc rupere de la CV1 ÷ CV9;	15.07.2018	PM Bacau
		C. Aducerea la starea din proiectul tehnic a cuvei colectoare din interior de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b;	20.06.2018	CJ Bacau
		D. Repararea scari de acces practicabile la CL1a ÷ CL7a si la CL1b ÷ CL7b;	30.06.2018	CJ Bacau
		E. Verificarea si etansarea tevilor care intra sau ies din camine de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b;	20.06.2018	CJ Bacau
		F. Verificarea si completarea cu capace metalice a caminelor de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b;	20.06.2018	CJ Bacau
		G. Refacere sistem de ventilatie de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b;	20.06.2018	CJ Bacau
		H. Verificare si remedierea impermeabilizarii conform proiect a caminelor de levigat de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b; cu exceptia a 4 camine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operarii C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		I. Furnizare conducta, vana Dn 300 si flansa oarba Dn 80 necesare operarii caminelor de levigat de la CL1a ÷ CL7a si de la CL1b ÷ CL7b si echiparea caminelor CL1a-CL4a ; cu exceptia a 4 camine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operarii C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		J. Realizarea de probe de etanseitate conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalatiile de colectare a levigatului pentru C2; cu exceptia a 4 camine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operarii C2;	02.07.2018	CJ Bacau
5	Sistem colectare biogaz	A. Realizare de probe de presiune conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalatiile de colectare a biogazului pentru C1;	20.12.2018	PM Bacau

Nr.c rt	Obiectiv	Masuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
		B. Realizare de probe de presiune conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalatiile de colectare a biogazului pentru C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		C. Restaurare strat protectie conducte metalice substatii C1;	20.12.2018	PM Bacau
		D. Restaurare strat protectie conducte metalice substatii C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		E. Curatare conducte de admisie si aducerea la starea din proiectul tehnic (racord mufa electrofuziune DN65) substatie C1;	20.12.2018	PM Bacau
		F. Curatare conducte de admisie si aducerea la starea din proiectul tehnic (racord mufa electrofuziune DN65) substatie C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		G. Camin colectare condens - lipsa capac conform proiect tehnic (curatare camin si montarea capacului); realizarea racord condens; montaj camin de colectare condens substatie C1;	20.12.2018	PM Bacau
		H. Camin colectare condens - lipsa capac conform proiect tehnic (curatarea si montarea capacului) C2;	02.07.2018	CJ Bacau
		I. Se va realiza punerea in functiune si probele de randament pentru statia de ardere a gazului;	20.12.2018	PM Bacau
		6	Terenul aferent celulei 4	Salubritatea pe care se afla depozitat namolul de la statia de epurare orasenesc si fractia verde organica menita compostarii, analize de sol si , dupa caz, remediere;
7	Celula 1	A. Realizare lucrari la baza celulei, inspre taluzul interior, in vederea preluarii levigatului si eliminarii scurgerilor accidentale a levigatului din corpul celulei 1 in rigolele de colectare a apei pluviale si celula 2	31.07.2018	PM Bacau
		B. Montare apometre pe cele 9 drenuri de levigat aferente celulei 1, CV1-CV9;	31.07.2018	PM Bacau
		C. Acoperirea de protectie la sistarea activitatii de depozitare, cu materiale de acoperire;	30.06.2018	PM Bacau
		D. Refacerea puturilor de colectare biogaz avariate in urma incendiului;	31.07.2018	PM Bacau
		E. Intocmire DALI de inchidere si depunere la ABA Siret si la APM Bacau;	30.07.2018	PM Bacau

Nr.c rt	Obiectiv	Masuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
		F. Implementare proiect de inchidere celula 1 – faza de acoperire provizorie;	28.02.2019	PM Bacau
		G. Monitorizare postinchidere a celulei 1 a Depozitului de deseuri, conform prevederilor HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale Ordinului nr.757/2004, pe o perioada de 30 ani;	30 de ani de la inchidere	PM Bacau
8	Corp Celula 2	Verifierea etanseitatii membranei din zona afectata de alunecarea de teren in zona SV si refacerea/sudarea membrane, daca este cazul;	20.06.2018	PM Bacau + CJ Bacau
9	Hala de compostare	A. Revopsire structura metalica de rezistenta;	30.09.2018	PM Bacau
		B. Inlocuire jgheab colectare apa pluviala interior;	30.09.2018	PM Bacau
		C. Dirijarea burlanelor din zona de E catre rigola de colectare ape pluviale;	30.09.2018	PM Bacau
		D. Punerea in functiune echipamente;	20.06.2018	PM Bacau
10	Hala de sortare	A. Reparare pardoseala;	30.09.2018	PM Bacau
		B. Punerea in functiune instalatii si echipamente;	20.06.2018	PM Bacau
11	Cantar	A. Refacere zona segregata beton la treptele si trotuarul din jurul incintei;	30.09.2018	PM Bacau
		B. Schimbare/reparare suport bariera cantar auto;	20.06.2018	PM Bacau
		C. Reparare tencuiala exterioara cladire;	31.08.2018	PM Bacau
12	Cladire administrativa	A. Reparatii interior (fisuri, repunere gresie, refacere izolatie acoperis, gletuire, vopsire, etc.);	31.08.2018	PM Bacau
		B. Se va realiza punerea in functiune a laboratorului si verificarea echipamentelor electrice/dotarilor cladirii;	20.06.2018	PM Bacau
13	Statia de epurare	A. Refacere izolatie bazin omogenizare;	20.06.2018	PM Bacau
		B. Reparatie structura metalica bazin omogenizare levigat;	02.07.2018	PM Bacau
		C. Incadrarea parametrilor de iesire din statia de epurare in NTPA 001;	20.06.2018	PM Bacau
		D. Punerea in functiune, probe de randament si remedieri in vederea aducerii la conformitate;	20.06.2018	PM Bacau
		E. Costurile aferente epurararii levigatului (energie electrica, acid sulfuric, cleaner, antiscalant, filtre, etc), intretinerii echipamentelor (pompe,	-	PM Bacau

Nr.crt	Obiectiv	Masuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
		circuite electrice, membrane osmoza, etc.) precum si a mentenantei periodice vor fi impartite direct proportional cu volumul de levigat provenit de la celula 1 (prin intermediul celor 9 apometre) respectiv celula 2 intre Primaria Municipiului Bacau si Eco Sud. Impartirea costurilor se va realiza lunar. Costul de epurare aferent celulei 1 va fi calculat dupa formula: $Cost\ C1 = (Cost\ Total \times Volum\ C1) / (Volum\ C1 + Volum\ C2)$		
14	Alte echipamente/ instalatii/ autovehicule	Punerea in functiune si probe de randament pentru echipamentele/ instalatiile din incinta, altele decat cele care au fost enumerate anterior;	20.06.2018	PM Bacau
15	Sol amplasament	Identificarea suprafetelor de sol pe care au avut loc scurgeri de levigat si inlaturarea zonelor afectate pana la o adancime de cca. 50;	31.07.2018	PM Bacau
16	Fosa septica	Verificare si curatare put absorbant fosa septica.	20.06.2018	PM Bacau
<b>Statia de sortare, compostare si transfer ONESTI</b>				
17	Statie de sortare	A.Reparare pardoseala, unede au fost identificate fisuri si umezeala. Fisurile vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;	30.09.2018	CJ Bacau
		B. Fisurile de la grinda perimetrala vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;	30.09.2018	CJ Bacau
		C. Se va realiza punerea in functiune;	02.07.2018	CJ Bacau
		D. Se va realiza punerea in functiune a instalatiilor electrice ale halei;	02.07.2018	CJ Bacau
		E. Se vor efectua probe la instalatia de stins incendiu;	02.07.2018	CJ Bacau
18	Grup sanitar de langa sortare	Reparare conducte alimentare cu apa container si refacere termoizolatie conducte. Schimbare racord flexibil deteriorat pentru apele menajere;	02.07.2018	CJ Bacau
19	Hala tratare mecanica	A. Reparare jgheaburi si burlane;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Se va realiza punerea in functiune;	02.07.2018	CJ Bacau
		C. Se va realiza punerea in functiune a instalatiilor electrice ale halei;	02.07.2018	CJ Bacau

Nr.crt	Obiectiv	Masuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
20	Statia de compostare	A.Schimbare mufe PVC si conectare acestora la tevile PEHD aferente sistemului de aerare;	02.07.2018	CJ Bacau
		B.Verificare functionare ventilatoare si etanseitate conducte aer;	02.07.2018	CJ Bacau
		C. Reparare fisuri rost perete b.a. Fisurile vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;	31.08.2018	CJ Bacau
		D. Schimbarea robinetului de apa de la sopronul de compost;	02.07.2018	CJ Bacau
		E. Se va realiza punerea in functiune conform instructiunilor din cartea tehnica;	La momentul cand va exista minim 400 t	CJ Bacau
		Revopsire structura metalica de rezistenta a sopronului de stocare;	31.08.2018	CJ Bacau
21	Statia de transfer	A. Revopsire structura metalica de rezistenta;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Se va realiza punerea in functiune, inclusiv a compactoarelor de deseuri;	02.07.2018	CJ Bacau
22	Garaj si atelier auto	Reparare, montare jgheaburi si burlane care lipsesc pe la acoperis;	31.08.2018	CJ Bacau
23	Cladire administrativa	A. Inlocuirea placilor de gresie sparte;	02.07.2018	CJ Bacau
		B. Se va realiza punerea in functiune pentru laborator si verificarea echipamentelor electrice/dotari cladire;	02.07.2018	CJ Bacau
24	Langa bazinul de apa pluviala a fost identificat un camin in care s-a identificat prezenta hidrocarburilor. Securizarea si semnalizarea caminului acestuia;		02.07.2018	CJ Bacau
25	Cantar	Reparare podea container cantar;	02.07.2018	CJ Bacau
26	Statie pompare	Igienizare camin si verificare functionalitate pompe;	02.07.2018	CJ Bacau
27	Instalatii electrice	Se va verifica functionalitatea instalatiilor electrice. Toate echipamentele electrice vor fi puse in functiune. Se vor realiza probe;	02.07.2018	CJ Bacau
28	Instalatii sanitare	Pentru toate instalatiile sanitare, tehnologice si de securitate la incendiu se	02.07.2018	CJ Bacau

Nr.c rt	Obiectiv	Masuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
		vor realiza teste la presiunea de regim;		
29	Punerea in functiune a vehiculelor si utilajelor aferente amplasamentului.		02.07.2018	CJ Bacau
<b>Statie de transfer Beresti - Tazlau</b>				
30	Hala statie de transfer	A. Reparare jgheaburi colectare ape pluviale de pe acoperis;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Refacere tencuiala soclu;	31.08.2018	CJ Bacau
31	Atelier mecanic	A. Reparare tabla coltar acoperis;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Refacere tencuiala soclu;	31.08.2018	CJ Bacau
		C. Se va remedia problema infiltratiilor de apa in camera interioara;	31.08.2018	CJ Bacau
32	Intrare Amplasament	Reparare panou identificare investitie amplasament si montarea acestuia;	02.07.2018	CJ Bacau
33	Container cantar	A. Reparare podea rupta;	02.07.2018	CJ Bacau
		B. Refacere tencuiala soclu;	02.07.2018	CJ Bacau
34	Instalatii electrice si mecanice, echipamente	Se va verifica functionalitatea instalatiilor electrice. Toate echipamentele vor fi puse in functiune. Se vor realiza probe;	02.07.2018	CJ Bacau
35	Instalatii sanitare	Pentru toate instalatiile sanitare se vor realiza teste de presiune;	02.07.2018	Cj Bacau
36	Punerea in functiune a vehiculelor si utilajelor aferente amplasamentului.		02.07.2018	Cj Bacau
<b>STATIE DE TRANSFER GAICEANA</b>				
37	Hala statie transfer	A. Reparare jgheaburi si burlane de pe acoperisul halei;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Spargere si refacere platforma betonata din partea superioara fata de zidul de sprijin;	31.08.2018	CJ Bacau
		C. Inchidere rost de turnare zid de sprijin cu mortar expandabil;	31.08.2018	CJ Bacau

Nr.crt	Obiectiv	Masuri remediere	Termen finalizare	Asumare responsabilitate
		D. Reparare rigola beton. Rigola de beton se va repara cu mortar de impermeabilizare;	31.08.2018	CJ Bacau
38	Platforma betonata exterioara	A. Platforma betonata pe zona catre gard, spre Drumul Judetean 206A se va sparge si se va reface;	31.08.2018	CJ Bacau
		B. Toate fisurile platformei se vor colmata cu bitum si reparate cu beton segregat;	31.08.2018	CJ Bacau
39	Gard imprejmuire – catre DJ 206A	Gardul catre Drumul Judetean 206A se repara conform proiectului;	31.08.2018	CJ Bacau
40	Container cantar	Reparare podea;	15.07.2018	CJ Bacau
41	Instalatii electrice si mecanice, echipamente	Se va verifica functionalitatea instalatiilor electrice. Toate echipamentele vor fi puse in functiune. Se vor realiza probe;	15.07.2018	CJ Bacau
42	Instalatii sanitare	Pentru toate instalatiile sanitare se vor realiza teste de presiune;	15.07.2018	CJ Bacau
43	Punerea in functiune a vehiculelor si utiliajelor aferente amplasamentului.		15.07.2018	CJ Bacau
<b>STATIA DE SORTARE MOINESTI</b>				
44	Rigole perimetrare	Decolmatarea, refacerea si aducerea la conformitate;	02.07.2018	UAT Moinesti
45	Retea paratrasnet	Refacere retea paratrasnet si verificari PRAM;	02.07.2018	UAT Moinesti
46	Retea electrica	Probe de continuitate si verificare PRAM;	02.07.2018	UAT Moinesti
47	Statie sortare	A. Punerea in functiune a benzilor transportoare;	02.07.2018	UAT Moinesti
		B. Punerea in functiune a preseii de balotat;	02.07.2018	UAT Moinesti
48	Fosa septica	Verificare fosa septica;	02.07.2018	UAT Moinesti
49	Alimentare cu apa	A. Verificare metrologica apometre;	02.07.2018	UAT Moinesti
		B. Pentru toate instalatiile sanitare se vor realiza teste de presiune.	02.07.2018	UAT Moinesti





Str. Ankara nr. 3, Sector 1, Bucuresti  
Tel: 0040 21 210.04.25/45 Fax: 0040 21 210.22.92

CUI 13838255/19.04.2001  
J40/4022/19.04.2001  
RO 39 BRDE 410 SV 20106164100  
BRD – Agentia Piata Romana

